



附件3  
**抗疫特别国债甘孜县2020年高标准农田建设项目领域绩效目标自评表**  
(2020年度)

转移交付(项目)名称		甘孜县2020年高标准农田建设项目				
中央主管部门						
地方主管部门		实施单位	甘孜县农牧农村和科技局			
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	966	966	100%		
	其中:中央补助	966	966	100%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	在项目区实施土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路等措施,建设高标准农田3万亩.		完成高标准农田建设面积1.8万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	1.8万亩	100%	
		质量指标	提高农田基本设施条件	达到地平整、土肥沃、水畅流、路相通、树成行的标准	100%	
		时效指标	建设时间	1年	60%	
		成本指标	建设成本	966	100%	
	.....					
	效益指标	经济效益指标	项目区种植业总产值	增加199.67万元	100%	
		社会效益指标	项目区农业发展	促进地区精神文明建设,对于加速该地区经济发展,维护民族团结,体现党同人民群众的血肉联系,实践“三个代表”,加强地区的社会稳定都起	100%	
		生态效益指标	有利于保护生态环境	能有效提高水资源利用率和农田利用率,减轻农用化学品用量,改善农田土壤环境,减少对区域环境尤其是水系、土壤的破坏	100%	
		可持续影响指标	改善项目区土壤理化性状	项目建设后能增强土壤保水、保肥、通气能力,提高有机质含量	100%	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	达到90%以上	100%		
	.....					
说明	无					

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。  
 4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

